



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565



องค์การบริหารส่วนตำบลยางซึก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ลงนาม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค										
1	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5 บ้านโนนสิม	200,000.00	198,000.00	198,000.00	2,000.00			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตประปา หมู่ 1 บ้านยาง ซึ้ง ตำบลยางซึ้ง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา ขยายเขตประปา ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 500 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.ยางซึ้ง)	59,000.00	58,500.00	58,500.00	500			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (ธรรมดา)แบบฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านยางซึ้ง	200,000.00	0	0	200,000.00		กั้นเงินจ่าย ปี 66		เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 2 บ้าน ยางซึ้ง	200,000.00	0	0	200,000.00		กั้นเงินจ่าย ปี 66		เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3บ้าน ผักแว่น	200,000.00	198,000.00	198,000.00	2,000.00			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ลงนาม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4บ้านผักแว่น	200,000.00	0	0	200,000.00		กันเงินจ่าย ปี 66		เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองช่าง
8	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านกอน้อย	50,000.00	49,000.00	49,000.00	1,000.00			✓	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านกอน้อย	150,000.00	0	0	150,000.00		กันเงินจ่าย ปี 66		เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านคำสมอ	200,000.00	198,000.00	183,825.87	2,000.00			✓	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่	150,000.00	149,000.00	149,000.00	1,000.00			✓	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่	50,000.00	49,500.00	83,532.10	500			✓	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ลงนาม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
13	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 10 บ้าน ยางซึก	200,000.00	198,000.00	198,000.00	2,000.00			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักแว่น พร้อมป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักแว่น ตำบลยาง ซึก อำเภอู่ช้างใน จังหวัดอุบลราชธานี	450,000.00	447,000.00	447,000.00	3,000.00			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักแว่น หมู่ ที่ 4 สายทางโนนน้อย ตำบลยางซึก อำเภอู่ ช้างใน จังหวัดอุบลราชธานี	100,000.00	99,000.00	99,000.00	1,000.00			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองช่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง										
16	โครงการบริการประทับใจสร้างสายใยต่อกัน ในชุมชน	20,000.00	19,962.00	19,962.00	38			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
17	โครงการจัดการเลือกตั้ง	278,283.00	278,283.00	278,283.00	0			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ลงนาม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
18	โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การพัฒนาองค์กร (Organization Development) หลักสูตร ใจสำราญ งานสำเร็จ	300,000.00	291,190.00	291,190.00	8,810.00			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
19	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	20,000.00	0	0	20,000.00	√			เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด -19	สำนักปลัด
20	โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอเชียงใน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
21	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ของอปท.อำเภอเชียงใน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
22	โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญของ ชาติ	10,000.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
23	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	100,000.00	99,000.00	99,000.00	1,000.00			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองคลัง
24	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดซื้อ จัดจ้าง ต่อต้านการทุจริต ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลยางซิ่นก	40,000.00	31,988.00	31,988.00	8,012.00			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ลงนาม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน										
25	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม ป้องกันการทุจริตของ องค์การบริหารส่วน ตำบลยางซิ่นก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	20,000.00	19,330.00	19,330.00	670			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
26	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	10,000.00	9,975.00	9,975.00	25			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
27	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	30,000.00	29,930.00	29,930.00	70			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
28	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี	10,000.00	0	0	10,000.00	√			ไม่ขอรับ	สำนักปลัด
29	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เขื่องใน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
30	โครงการหนึ่งไร่แก้งคน	5,000.00	4,950.00	4,950.00	50			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ลงนาม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
31	โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	15,000.00	0	0	15,000.00	√			เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด -19	สำนักปลัด
32	โครงการเกษตรอินทรีย์	15,000.00	0	0	15,000.00	√			เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด -19	สำนักปลัด
33	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ ด้วยหลัก 3 RSและการจัดการขยะครัวเรือน	6,000.00	5,850.00	5,850.00	150			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
34	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
35	โครงการช่วยเหลือประชาชน	50,000.00	0	0	50,000.00	√			เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด -19	สำนักปลัด
36	โครงการเยาวชนต้นกล้าอาสาทำดี	43,000.00	42,250.00	42,250.00	750			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ลงนาม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
37	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
38	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ประชาชนใน เขตตำบลยางซิ่นก	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
39	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม บรมราชกุมารี	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
40	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกไม้ พัฒนาเศรษฐกิจคืนชีวิตป่าอย่างยั่งยืน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
41	โครงการจิตอาสา สร้างความสามัคคี ทำ ความดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ลงนาม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น										
42	โครงการส่งน้องให้พี่	10,000.00	0	0	10,000.00	√			เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด -19	กอง การศึกษา
43	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (อายุ 3-5 ปี)	148,030.00	124,300.00	124,300.00	23,730.00			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กอง การศึกษา
44	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ เยาวชน	10,000.00	0	0	10,000.00	√			เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด -19	กอง การศึกษา
45	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,177,340.00	1,133,070.00	1,133,070.00	44,270.00			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กอง การศึกษา
46	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	1,006,000.00	1,004,850.00	1,004,850.00	1,150.00			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กอง การศึกษา
47	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครือข่าย สถานศึกษา	20,000.00	0	0	20,000.00	√			เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด -19	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ลงนาม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
48	โครงการจัดงานสงกรานต์อย่างมีคุณค่า	7,500.00	0	0	7,500.00			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กอง การศึกษา
49	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	30,000.00	0	0	30,000.00	√			เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด -19	กอง การศึกษา
50	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กอง การศึกษา
51	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน พรรษา ประจำปี 2565	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กอง การศึกษา
52	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	16,000.00	15,600.00	15,600.00	400			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กอง การศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
53	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง	10,000.00	9,900.00	9,900.00	100			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด
54	โครงการชุมชนร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพื่อสุขอนามัยที่แข็งแรง (Big Cleaning Day)	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0			√	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สำนักปลัด

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

1. สำหรับโครงการก่อสร้าง บางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2. รัฐบาลมีประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางราย ถือโอกาสทำงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
3. โครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องจากพบว่าในปีนี้ เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการก่อสร้างบางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้จัดทำเอกสารเร่งรัดไปยังผู้ประกอบการให้ดำเนินการ
2. จากการประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางราย ถือโอกาสทำงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งเข้าดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ และกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
3. สำหรับกรณีที่โครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องจากพบว่าในปีนี้ เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้นั้น จึงได้แก้ไขปัญหามาโดยการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การมีหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายให้แก่ชาวบ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เพจ ไลน์ และทางวิทยุชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลยางซิ่นก ได้จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดทำ "แพลตฟอร์ม" ในรูปแบบการให้บริการ e-service
4. ปลายปีงบประมาณสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดลง ได้มีการเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการเร่งรัดดำเนินการโครงการให้ทันการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565