



**แผนและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)**



**องค์การบริหารส่วนตำบลยางซึก
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี**



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง อำเภอลำลูกกา จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านยางซึ้ง ต.ยางซึ้ง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (จากแยกกอกเปือย ถึงถนนไปบ้านรังแรง)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านยางซึ้ง ต.ยางซึ้ง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (จากแยกกอกเปือย ถึงถนนไปบ้านรังแรง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.ยางซึ้งกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านผักแว่น ต.ยางซึ้ง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (จากบ้านนายสุพล บุญกอง ถึงถนนสายเมนบ้านผักแว่น)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านผักแว่น ต.ยางซึ้ง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (จากบ้านนายสุพล บุญกอง ถึงถนนสายเมนบ้านผักแว่น) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.ยางซึ้ง กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านคำสมอ ต.ยางซิ่นก อ.เซียงใน จ.อุบลราชธานี (จากบ้านนางมะลิ วรรณสุทธิ ถึง ป่าชุมชน)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านคำสมอ ต.ยางซิ่นก อ.เซียงใน จ.อุบลราชธานี (จากบ้านนางมะลิ วรรณสุทธิ ถึงป่าชุมชน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร) (ตามแบบแปลนที่ อบต.ยางซิ่นก กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองใหญ่ ต.ยางซิ่นก อ.เซียงใน จ.อุบลราชธานี (จากหน้าบ้านนายสุพจน์ การินทร์ ถึงสามแยกหน้าบ้านนายสุบิน อุ่นคำ)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองใหญ่ ต.ยางซิ่นก อ.เซียงใน จ.อุบลราชธานี (จากหน้าบ้านนายสุพจน์ การินทร์ ถึงสามแยกหน้าบ้านนายสุบิน อุ่นคำ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.ยางซิ่นก กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านยางซิ่นก (จากเส้นทางรอบป่าช้า บ้านยางซิ่นก หมู่ที่ ๒) ต.ยางซิ่นก อ.เซียงใน จ.อุบลราชธานี	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านยางซิ่นก (จากเส้นทางรอบป่าช้า บ้านยางซิ่นก หมู่ที่ ๒) ต.ยางซิ่นก อ.เซียงใน จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.ยางซิ่นก กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านยางซิ่นก (จากเส้นทางรอบป่าช้า บ้านยางซิ่นก หมู่ที่ ๒) ต.ยางซิ่นก อ.เซียงใน จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.ยางซิ่นก กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านฝักแว่น (จากบ้าน นายทวี บุญรินทร์ ถึงบ่อขยะบ้าน โพนสิม หมู่ที่ ๕) ต.ยางซึ้ง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านฝักแว่น (จากบ้านนายทวี บุญรินทร์ ถึงบ่อขยะบ้าน โพนสิม หมู่ที่ ๕) ต.ยางซึ้ง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.ยางซึ้ง กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านฝักแว่น (จาก บ้านนายทวี บุญรินทร์ ถึงบ่อขยะ บ้านโพนสิม หมู่ที่ ๕) ต.ยางซึ้ง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.ยางซึ้ง กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างบล็อก คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านโพนสิม (คลองหนอง หลาว) ต.ยางซึ้ง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านโพนสิม(คลองหนอง หลาว) ต.ยางซึ้ง อ.เขื่องในจ. อุบลราชธานีบล็อกคอนกรีต คสล. แบบช่องเดี่ยว ๑-๒.๔๐x๑.๘๐ ยาว ๕.๐๐เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. ยางซึ้ง กำหนด) พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านกอน้อย ต.ยางซึ้ง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (หน้าบ้าน นายสุนทร จันทร์ หอม - หน้าบ้านนายจรูญ จันทร์หอม)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านกอน้อย ต.ยางซึ้ง อ.เขื่อง ใน จ.อุบลราชธานี (หน้าบ้านนาย สุนทร จันทร์หอม - หน้าบ้านนาย จรูญ จันทร์หอม)กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร(ตามแบบแปลนที่ อบต.ยาง ซึ้ง กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ-	-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านคำสมอ ต.ยางซึ้ง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (จากหน้าบ้านนายสาร การินทร์ ถึงถนนลาดยางบ้านนายธนาคาร ทองกุล)	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านคำสมอ ต.ยางซึ้ง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (จากหน้าบ้านนายสาร การินทร์ ถึงถนนลาดยางบ้านนายธนาคาร ทองกุล) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตรยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.ยางซึ้ง กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๑ บ้านยางซึ้ง เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข อบ-๒๐๔๔ ฯ	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๑ บ้านยางซึ้ง เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข อบ-๒๐๔๔ ฯ	๑๙๑,๓๓๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมือง
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการบริการประทับใจ สร้างสายใยต่อคนในชุมชน	จัดกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การพัฒนาองค์กร (Organization)	จัดอบรมให้คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด อบต. ยางซึ้ง	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ป้องกันการทุจริตของ องค์กรบริหารส่วนตำบล ยางซึ้ง	จัดอบรมให้คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด อบต. ยางซึ้ง	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	จัดอบรมให้คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด อบต. ยางซึ้ง	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการของ อบต.ยางซึ้ง	จัดอบรมให้คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด อบต.ยางซึ้ง	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๗	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดซื้อ จัดจ้าง การทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง	ให้ความรู้การจัดซื้อ จัดจ้าง ต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๘	โครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงข้อมูลในการจัดเก็บรายได้	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๙	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน และบัญชี ระบบ Newlaas สำหรับ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง	อบรมให้ความรู้ ระบบ New laas สำหรับพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง	๘๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๑๐	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานระบบประปา ตำบลยางซึ้ง	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานระบบประปาทำบลยางซึ้ง	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 แผนงาน รักษาความสงบภายใน :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-อบรมเพิ่มประสิทธิภาพประจำปี	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิก อปพร.ตำบลยางซึ้ง	-อบรมเพิ่มประสิทธิภาพประจำปี	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๕	อุดหนุนกิจการให้แก่ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเขื่องใน	-อุดหนุนอำเภอเขื่องใน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน	การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการเยาวชนต้นกล้าอาสาทำดี	การฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในตำบลยางซึ้ง	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการส่งเสริม กลุ่มอาชีพ สร้าง รายได้ การปลูกไม้ เศรษฐกิจ และ การใช้ประโยชน์ จากไม้ ใช้ประโยชน์ จากไม้	การฝึกอบรมอาชีพ สร้าง รายได้ การปลูกไม้ เศรษฐกิจ และ การใช้ประโยชน์ จากไม้ ให้กับประชาชนในตำบล	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๔	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ประชาชนในตำบลยางซึ้ง	การฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนในตำบลยางซึ้ง	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๕	โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ สำหรับสตรี	การฝึกอบรมโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ สำหรับสตรี ตำบลยางซึ้ง	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในตำบลยางซึ้ง	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 แผนงาน สาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๓	การฝึกอบรม ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๔	การฝึกอบรม ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๕	การฝึกอบรม ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๕	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๖	การฝึกอบรม ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๖	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ ๑	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๗	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ ๑๐	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๘	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ ๒	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๙	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ ๗	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๑๐	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ ๘	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๑	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ ๙	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๑๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยทักษะสมองดีEFดี มีEQเด่นIQสูงเกิน๑๐๓ (อบรมพ่อแม่,ผู้ปกครอง,ครู) หมู่ ๓	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชนส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยทักษะสมองดีEFดี มีEQเด่นIQสูงเกิน๑๐๓ (อบรมพ่อแม่,ผู้ปกครอง,ครู)	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยทักษะสมองดีEFดี มีEQเด่นIQสูงเกิน๑๐๓ (อบรมพ่อแม่,ผู้ปกครอง,ครู) หมู่ ๕	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชนส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยทักษะสมองดีEFดี มีEQเด่นIQสูงเกิน๑๐๓ (อบรมพ่อแม่,ผู้ปกครอง,ครู)	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๑๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยทักษะสมองดีEFดี มีEQเด่นIQสูงเกิน๑๐๓ (อบรมพ่อแม่,ผู้ปกครอง,ครู) หมู่ ๖	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชนส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยทักษะสมองดีEFดี มีEQเด่นIQสูงเกิน๑๐๓ (อบรมพ่อแม่,ผู้ปกครอง,ครู)	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๑๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๑	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๑๐	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๑๘	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๒	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๑๙	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๗	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒๐	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๘	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๒๑	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๙	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่เพื่อสุขอนามัยที่แข็งแรง (Big Cleaning Day)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่	๔๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย ชุมชน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่	๑๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	กิจกรรมการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	จัดกิจกรรมการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง	๗๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบรมครู ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก สามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ศพด.	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ศพด. จำนวน ๕ แห่ง	๒๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการส่งน้องให้พี่	จัดกิจกรรมส่งน้องให้พี่ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อุบัติเหตุจราจร, อุบัติภัย และอัคคีภัย)	อบรมส่งเสริมความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อุบัติเหตุจราจร, อุบัติภัย และอัคคีภัย)	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑.ค่าอาหารกลางวันเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง อัตราคนละ ๓๖บาท/คน/วัน เป็นเงิน ๙๒๖,๑๐๐ บาท ๒.ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาบริการรับ-ส่ง เด็กด้อยโอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำสมอ เป็นเงิน ๖๑,๒๕๐ บาท ๓.ค่าจัดการเรียนการสอนเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน เด็กอายุ ๒-๕ ปีคนละ ๑,๙๗๒ บาท/คน เป็นเงิน ๒๐๗,๐๖๐ บาท ๔.ค่าหนังสือเรียนเพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน เด็ก ๓-๕ ปีคนละ ๒๐๐ บาท/คน เป็นเงิน ๑๕,๒๐๐ บาท ๕.ค่าอุปกรณ์การเรียนเพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็ก ๓-๕ ปีคนละ ๒๙๐ บาท/คน เป็นเงิน ๒๒,๐๔๐ บาท ๖.ค่าเครื่องแบบนักเรียนเพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็ก ๓-๕ ปีคนละ ๓๒๕ บาท/คน เป็นเงิน ๒๔,๗๐๐ บาท ๗.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็ก ๓-๕ ปีคนละ ๔๙๐ บาท/คน เป็นเงิน ๓๗,๒๔๐ บาท	๑,๒๙๓,๕๙๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	๖๘๖,๕๒๘.๐๐	๖๐๗,๐๖๒.๐๐	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒	โครงการสื่อสร้างสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบรมสื่อสร้างสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ ศพด. จำนวน ๕ แห่ง และโรงเรียน ในเขตพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง	๑,๒๕๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับ ศพด. จำนวน ๕ แห่ง และโรงเรียน ใน เขต พื้ น ที่ จำนวน ๕ แห่ง	๖๓๐,๙๐๐.๐๐	๖๒๐,๑๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๔	อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียน ให้แก่ โรงเรียนในเขตตำบลยางขึ้นก จำนวน ๕ แห่ง แห่งละ ๓,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษา	เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	กิจกรรมส่งเสริม ความรัก ความอบอุ่นสำหรับผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	กิจกรรมส่งเสริม ความรัก ความอบอุ่นสำหรับผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	๓๕,๑๐๐.๐๐	๓๔,๙๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	กองการศึกษาฯ


ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร


ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการหนึ่งไร่แก้งจัน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องการผลิตยางพารา	๔,๙๕๐	๕๐	สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการเกษตรอินทรีย์	อุดหนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๔	โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	อุดหนุนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๕	โครงการอบรมการขยายพันธุ์พืช	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงาน การเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี	ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-	สำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....


(นางสาวกิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....


(นายเทียน แผลงฤทธิ์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง