

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ยางซึ้ง ต.ยางซึ้ง อ.เขื่องใน จ. อุดรธานี (จากแยกกกเปือย - ถนนไป บ้านรังแรง)	-	-	-	✓	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จาก บ้านนายสุพล บุญทอง - ถนนสายเมนบ้าน ผักแว่น	-	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ ๗ จากบ้าน นางมะลิ วรสุทธิ - ป่าชุมชน	-	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ จาก บ้านนายสุพจน์ การินทร์ - สามแยกหน้า บ้านนายสุบินอุ้นคำ	-	-	-	✓	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๔,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ จาก เส้นทางรอบป่าช้า บ้านยางซึ้ง	-	-	-	✓	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ จากบ้าน นายทวี บุญรินทร์ - บ่อขยะบ้านโพธิ์สม	-	-	-	✓	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๗	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ส หมู่ที่ ๕ (คลองหนองหลาว)	-	-	-	✓	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๘	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ หน้า บ้านนายสุนทร จันทร์หอม - หน้าบ้านนาย จรรยา จันทร์หอม	-	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๙	โครงการสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ จาก หน้าบ้านนายสาร การินทร์ - ถนนลาดยาง บ้านนายธนาकर ทองกุล	-	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๑ เส้นทาง หลวงชนบท หมายเลข อบ - ๒๐๔๔ ฯ	-	-	-	✓	๑๙๑,๓๓๖	๑๙๑,๓๓๕.๒๖	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๑๑	๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านผักแว่น สายทางจากบ้านนายวิจิตต์ วงศ์ สะอาด ถึงบ้าน นายอุทัย ทองประมุข	-	-	-	✓	๑๒๙,๕๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๑๒	๑๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านผักแว่น สายทางจากบ้านนายจักรพันธ์ บุญครอง ถึง วังอีอั้ง	-	-	-	✓	๒๗๘,๕๐๐	๒๗๘,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๓	๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านผักแว่น สายทางจากสามแยกบ้านนายดำเนิน ยุบลไชย ถึง สี่แยกบ้าน นางอรอุมา ทুমมัย	-	-	-	✓	๑๔๙,๕๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๑๔	๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านผักแว่น สายทางจากบ้านนายสุรสิทธิ์ ทองกุล ถึง ร้านไชย	-	-	-	✓	๑๔๙,๕๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๑๕	๑๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด หมู่ที่ ๔ บ้านผักแว่น จากบ้าน นายสมศรี บุญอารีย์ ถึงที่นา นายสุพัฒน์ ทุมมัย ตำบลยางซิ่นก อำเภอเข็ญใน จังหวัด อุบลราชธานี	-	-	-	✓	๑๒๙,๕๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๑๖	๑๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สิม สายทาง จากบ้านนางมะณี บุญอารีย์ ถึงบ้าน นางชาวเสาแก้ว	-	-	-	✓	๒๓๘,๕๐๐	๒๓๘,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๑๗	๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้าน ผักแว่น สายทางจากบ้านนางจันทมาศ สอดเสน ถึง วังอีอึ้ง	-	-	-	✓	๘๙,๕๐๐	๘๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำสมอ หมู่ ที่ ๗ สายทางจากบ้านคำสมอถึงโคกคอย หมู่ที่ ๘ บ้านหนองใหญ่ ตำบลยางซึก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	-	-	-	✓	๔๙๗,๕๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำสมอ หมู่ ที่ ๙ (สายทางจากบ้านนายสงวน วรรณทวี ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗)	-	-	-	✓	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสิม หมู่ ที่ ๕ จากบ้านนายสมาน บุญถูก ถึงเจดีย์ ศรี มงคล ตำบลยางซึก อำเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี	-	-	-	✓	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ยางซึก จากกกเปลือยถึงหนองบก ตำบล ยางซึก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	-	-	-	✓	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้าน ยางซึก จากเส้นข้างโรงเรียนบ้านยางซึก	-	-	-	✓	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น (ภายในเกาะกลางอ่างเก็บน้ำหนองใหญ่)หมู่ ที่ ๘ บ้านหนองใหญ่ ตำบลยางซึก อำเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	-	-	-	✓	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักแว่น หมู่ที่ ๓ (สายทางจากเส้นหลังโรงเรียนบ้านผักแว่น ถึงสำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านโพสนิม) ตำบลยางซึ้ง อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	-	-	-	✓	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักแว่น หมู่ที่ ๔ สายทางจากบ้านนายสมเดช ทุมมัย ถึง บ้านนางอรอน เตนากุล ตำบลยางซึ้ง อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	-	-	-	✓	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านยางซึ้ง หมู่ ๑ ตำบลยางซึ้ง อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี (จากหนองถ่ม ถึงสะพานห้วยหลี่)	-	-	-	✓	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านยางซึ้ง หมู่ที่ ๑ รอบวัดป่าหนองสองพี่น้อง ตำบลยางซึ้ง อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	-	-	-	✓	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้านหนองใหญ่ รอบอ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ จำนวน ๔ ช่วง ตำบลยางซึ้ง อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	-	-	-	✓	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบฝาปิด บ้านผักแว่น หมู่ที่ ๓ จากด้านหน้าโรงเรียนผักแว่นถึงบ้านนายจำเริญ ฉลวยแสง ตำบลยางซึ้ง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	-	✓	๔๙๗,๕๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบฝาเปิด) หมู่ที่ ๒ บ้านยางซึ้ง ระยะที่ ๓ จากสี่แยกไปบ้านคำสมอ – หน้าบ้านนายสมชาติ รัชศรี	-	-	-	✓	๑๙๔,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓๒	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๙๐,๗๗๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓๓	โครงการอบรมแลศึกษาดูงานสมาชิก อปพร. ตำบลยางซึ้ง	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓๔	โครงการบริการประทับใจสร้างสายใยต่อคนในชุมชน	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๔๙,๖๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓๕	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๒๒,๖๔๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓๖	โครงการพัฒนาบุคลากรผู้การ พัฒนาองค์กร (OD)	-	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๒๓๖,๖๔๖	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๑๙,๑๖๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓๘	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓๙	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการของอบต.ยางซึ้ง	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๔๐	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดซื้อ จัดจ้างต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง	-	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๑๖,๘๗๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๔๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๔๒	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานการเงิน และและการบัญชี ระบบ New laas สำหรับ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง	✓	-	-	-	๘๐,๐๐๐		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๔๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๔๔	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๔๕	โครงการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม	-	-	-	✓	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๔๖	โครงการส่งน้องให้พี่	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๔๗	โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (อุบัติเหตุจรรยา อุบัติเหตุ และอัคคีภัย)	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๒๔,๙๔๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๔๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	✓	๑,๒๙๓,๕๙๐	๑,๑๖๘,๐๓๓	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๔๙	โครงการก่อสร้างสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๒๑,๘๒๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๕๐	ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	✓	๕๙๗,๐๐๐	๕๗๔,๔๕๓.๖๖	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๕๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	-	-	-	✓	๑,๒๕๑,๐๐๐	๑,๑๗๓,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๕๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	-	-	-	✓	๕๒,๐๐๐	๔๙,๓๖๒	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๕๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๕๔	โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพื่อสุขอนามัยที่แข็งแรง (Big Cleaning Day)	-	-	-	✓	๔๘,๐๐๐	๔๗,๙๒๖.๕๒	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๕๕	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะ อันตราย	✓	-	-	-	๑๗,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๕๖	โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก	-	-	-	✓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๕๗	โครงการช่วยเหลือประชาชน	✓	-	-		๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๕๘	โครงการเยาวชนต้นกล้าอาสาทำดี	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๓๕๖,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๕๙	โครงการส่งเสริม กลุ่มอาชีพสร้าง รายได้การ ปลูกไม้ เศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากไม้	-	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๖๐	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ประชาชน ในเขตตำบลยางขึ้นก	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๖๑	โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ สำหรับสตรี	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๖๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข	-	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๖๓	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครือข่าย สถานศึกษา	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๖๔	โครงการผู้สูงอายุสุขใจอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๖๕	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๖๖	โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	๔๙,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๖๗	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๖๘	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้ำสาธารณะ	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๙,๙๔๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๖๙	โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ	-	-	-	✓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๗๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๗๐,๙๐๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๗๑	โครงการโรงเรียนเกษตรกรตำบลยางซึ้ง	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๙,๙๗๕	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๗๒	โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๑๙,๘๙๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	
๗๓	โครงการหนึ่งไร่แก้ง	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๔,๙๗๕	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	