

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ประปา ท่อระบายน้ำ โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ ประจำอ่างเก็บน้ำ หนองใหญ่ | กองช่าง | ๑๕๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านก่อน้อย หมู่ที่ ๖ | กองช่าง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | -✓ | - | ๐ | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านคำสมอ หมู่ที่ ๗ | กองช่าง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | - | ✓ | ๒๙๘,๐๐๐ | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านคำสมอ หมู่ที่ ๙ | กองช่าง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | -✓ | - | ๐ | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านผักแว่น หมู่ที่ ๓ | กองช่าง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | -✓ | - | ๐ | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านยางซึ้ง หมู่ที่ ๑๐ | กองช่าง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | ✓ | - | ๐ | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านยางซึ้ง หมู่ที่ ๒ | กองช่าง | ๑๒๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | | | ๐ | |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. หนองใหญ่ หมู่ที่ ๘ | กองช่าง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | - | -✓ | ๒๙๘,๐๐๐ | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ(แบบฝาปิด)พร้อมวางท่อ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | กองช่าง | ๑๘๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | -✓ | - | ๐ | |
| ๑๑ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์ส้ม | กองช่าง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | | | ๐ | |
| ๑๒ | โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ | กองช่าง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | - | -✓ | ๒๙๘,๐๐๐ | |

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือประชาชน | สำนักปลัด | ๓๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๒ | โครงการเยาวชนต้นกล้าอาสา ทำดี | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๓ | โครงการส่งเสริม กลุ่มอาชีพ สร้างรายได้การปลูกไม้ เศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ จากไม้ | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๔ | โครงการส่งเสริม ฝึกออาชีพให้ ประชาชนตำบลยางซิ่นก | สำนักปลัด | ๒๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๕ | โครงการอบรมกฎหมายนำรัฐ สำหรับสตรี | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๖ | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีความสุข | สำนักปลัด | ๕๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ การส่งเสริมกิจการสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธานฯ | สำนักปลัด | ๕๒,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | - | ✓ | ๔๙,๓๖๒.๐๐ | |
| ๒ | เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน (ตามโครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน) | สำนักปลัด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔.กลยุทธ์ การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผน ฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | | |
| ๑ | เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | สำนักปลัด | ๘,๒๕๖,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | ✓ | - | ๐ | |
| ๒ | เบี้ยยังชีพ ความ พิการ | สำนักปลัด | ๒,๔๔๘,๖๙๗ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | ✓ | - | ๐ | |
| ๓ | เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วย เอดส์ | สำนักปลัด | ๑๒,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | ✓ | - | ๐ | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผน ฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | | |
| ๔ | เงินสำรอง จ่าย | สำนักปลัด | ๗๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔.กลยุทธ์ การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผน ฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๑ | เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | สำนักปลัด | ๘,๒๕๖,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | ✓ | - | ๔,๗๕๓,๐๐๐ | |
| ๒ | เบี้ยยังชีพ ความพิการ | สำนักปลัด | ๒,๔๔๘,๖๙๗ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | ✓ | - | ๑,๒๙๗,๖๐๐ | |
| ๓ | เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ | สำนักปลัด | ๑๒,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | ✓ | - | ๗,๐๐๐ | |

๔.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๒.กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ/กิจกรรมทางการ ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๑ | โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ | กอง การศึกษา | ๗๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | - | ✓ | ๗๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการส่งน้องให้พี่ | กอง การศึกษา | ๑๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | - | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา | กอง การศึกษา | ๑,๒๔๘,๓๕๕ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | ✓ | - | ๖๘๙,๙๓๐ | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๔ | ค่าอาหารเสริม (นม) | กอง การศึกษา | ๕๗๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | ✓ | | ๒๗๙,๔๐๖.๒๓ | |
| ๕ | โครงการปรับปรุงต่อเติม สนามเด็กเล่นสร้าง ปัญญา ศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ในวัดก่อน้อย | กอง การศึกษา | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๖ | โครงการเรียนรู้เพื่อ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ จ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการเรียนรู้เพื่อ เศรษฐกิจพอเพียง | กอง การศึกษา | ๑๕,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | ✓ | - | ๑๕,๐๐๐ | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๗ | โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนเพื่อจ่าย เป็นเงินอุดหนุนในการ จัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่ นักเรียน ระดับประถมศึกษาของ โรงเรียนในเขต ต.ยาง ซึ้ง จำนวน ๕ แห่ง | กอง การศึกษา | ๑,๐๘๙,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | ✓ | - | ๕๔๐,๙๐๐ | |
| ๘ | โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง | กอง การศึกษา | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | | | | | ✓ | ๕๑,๓๕๐ | |
| ๙ | โครงการสืบสาน ประเพณีเนาผ้า สงกรานต์ขึ้น คืบบ้าน ขอพรผู้สูงอายุ | กอง การศึกษา | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | | ✓ | | | | ๐ | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๑๐ | โครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น (งาน ประเพณีสักการะ ศาลหลักเมือง) | กอง การศึกษา | ๒๐,๐๐๐ | | | | | ✓ | ๒๐,๐๐๐ | |

๕.ยุทธศาสตร์ การจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๕.๑กลยุทธ์ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน การเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๑ | โครงการโรงเรียนเกษตรกร ตำบลยางซึ้ง | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๒ | โครงการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร | สำนักปลัด | ๒๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๓ | โครงการหนึ่งไร่แก้วน | สำนักปลัด | ๕,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | - | ✓ | ๔,๙๗๕.๐๐ | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๔ | โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะโครงการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะ | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๕ | โครงการปลูกต้นไม้ เนื่อง ในวันต้นไม้ประจำปีของ ชาติ | สำนักปลัด | ๕,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๖ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | สำนักปลัด | ๕๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |

๕. ยุทธศาสตร์ การจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๕.๑ กลยุทธ์ การจัดการระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๑ | โครงการชุมชนร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นให้น่า อยู่เพื่อสุขอนามัยที่ แข็งแรง (Big Cleaning Day) | สำนักปลัด | ๔๘,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการ จัดกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.) | สำนักปลัด | ๕,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |

๖.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์พัฒนาทักษะและ ศักยภาพของบุคลากร/ เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ/ส่งเสริมกิจกรรมการเมืองการ ปกครอง

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๑ | โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ของ อปท. อำเภอเชียงใน | สำนักปลัด | ๑๘,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๒ | อุดหนุนงานรัฐพิธี | กอง การศึกษา | ๑๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | - | ✓ | ๑๐,๐๐๐ | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๓ | โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน | กองคลัง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๔ | โครงการบริการ ประทับใจสร้างสายใยต่อ คนในชุมชน | สำนักปลัด | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๕ | โครงการพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | - | ✓ | ๑๗,๒๘๔ | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๖ | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ป้องกัน การทุจริตของ องค์กร บริหารส่วนตำบลยาง ชั้นก | สำนักปลัด | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๗ | โครงการอบรมให้ความรู้ สิทธิสวัสดิการ พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง | สำนักปลัด | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | | - | ✓ | ๑๗,๗๕๐.๐๐ | |
| ๘ | โครงการอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติราชการของ อบต.ยางชั้นก | สำนักปลัด | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๙ | โครงการอบรมให้ความรู้ การจัดซื้อ จัดจ้าง ต่อต้านการทุจริต ของ องค์กร บริหารส่วน ตำบลยางซึ้ง | สำนักปลัด | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |
| ๑๐ | โครงการพัฒนาบุคลากร สู่การ พัฒนางองค์กร (Organization Development:OD) | สำนักปลัด | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | ✓ | - | - | ๐ | |

๖.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ กลยุทธ์พัฒนาสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อการ ให้บริการ ประชาชน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผน ฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน สำนักปลัด อบต. | สำนักปลัด | ๑,๐๑๘,๗๐๐ | ๓๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ | - | - | ✓ | - | ๐ | |